

Информация о результатах планового выездного контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» в муниципальном казённом учреждении «Дирекция городских дорог»

Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» на объекте: муниципальное казённое учреждение «Дирекция городских дорог».

В 2019 году, в рамках выполнения основного мероприятия «Развитие и совершенствование объектов способствующих обеспечению нормативного состояния окружающей среды» муниципальной программы города Тамбова «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» было запланировано выполнение мероприятия «Строительство и реконструкция ливневых канализаций и систем водоотвода, в том числе разработка проектно- сметной документации».

Учреждением фактически проведено мероприятие, направленное на достижение запланированных значений непосредственных результатов – завершение работы по строительству участка ливневой канализации для отведения паводковых вод с ул. Никифоровской, в районе дома №40 г. Тамбова.

На реализацию мероприятий по муниципальной программе города Тамбова «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» в 2019 было предусмотрено 773,4 тыс. руб., в том числе 690,3 тыс. руб. на оплату работ по завершению строительства ливневой канализации по ул. Никифоровской в районе дома №40 и 83,1 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию ливневой канализации и выполнение прочих работ и услуг.

Кассовое исполнение данного мероприятия составило 374,0 тыс. руб.: завершены и оплачены работы по строительству ливневой канализации по ул. Никифоровской в районе дома № 40 на сумму 351,0 тыс. руб., и выполнены и оплачены работы на сумму 23,1 тыс. руб. по подключению (технологическому присоединению) данного участка к централизованной системе водоотведения.

По данным Отчета Учреждения результаты реализации муниципальной программы, в рамках полномочий Учреждения, определены достижениями показателей (индикаторов) поставленных муниципальной программой по следующему показателю, в следующих объемах:

- протяженность вновь построенных и реконструированных ливневых канализаций и систем водоотводов (метров) при плане 0 м, фактически исполнено 0 м.

В связи с тем, что в 2018 году участок ливневой канализации фактически построен, то и значение целевого индикатора «Строительство и реконструкция ливневых канализаций и систем водоотвода, в том числе разработка проектно-сметной документации» достигнуто в 2018 году, а в 2019 году, в связи с завершающими работами, значение целевого индикатора не предусмотрено.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.