



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017

г.Тамбов

№ 1124

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за 2016 год**

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за 2016 год согласно приложению.

2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш город Тамбов».

3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление в сети Интернет.

**Временно исполняющий обязанности  
Главы города Тамбова**

**Д.В. Алёхин**

Приложение  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации города  
Тамбова  
от 28.02.2017 № 1124

## ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за 2016 год

Разработчиком муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы (далее – Программа) является жилищный комитет администрации города Тамбова, соисполнителями - комитет градостроительства администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова «Инвестор», муниципальное казенное учреждение «Долговой центр», администрация города Тамбова, муниципальное бюджетное учреждение «Град-Сервис».

Выполнение основных мероприятий Программы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, в 2016 году осуществлялось в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 05.06.2013 № 586, государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 № 640, а также в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Молодежи - доступное жилье»;
- «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»;
- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа - город Тамбов»;
- «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению

качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова».

- «Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2016 год с указанием фактически проведенных мероприятий, направленных на достижение запланированных значений непосредственных результатов, а также возникших в ходе реализации мероприятий проблем, отражены в приложении № 1 к отчету.

На реализацию основных мероприятий Программы в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 788889,4 тыс. руб. (без внебюджетных средств), включая инвестиции 336212,2 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 185842,6 тыс. руб., включая инвестиции 119510,6 тыс. руб.;

- областной бюджет – 327967,2 тыс. руб., включая инвестиции 148892,9 тыс. руб.;

- городской бюджет – 275079,6 тыс. руб., включая инвестиции 67808,7 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2016 год составили 709475,3 тыс. руб., включая инвестиции 263235,1 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 133180,3 тыс. руб., включая инвестиции 68214,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 305622,1 тыс. руб., включая инвестиции 128261,4 тыс. руб.;

- городской бюджет – 270672,9 тыс. руб., включая инвестиции 66759,7 тыс. руб.

Сведения об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы за счет всех источников, отражены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2016 год с обоснованием отклонений значений индикаторов представлены в приложении № 3 к отчету.

Приложение №1  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы города  
Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  
коммунальными услугами граждан города Тамбова»  
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации  
города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова»  
на 2014 - 2020 годы за 2016 год (нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
				запланирова нные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
1. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»						
1	1.1.Обеспечение жильем отдельных семей					
2.	1.1.1.Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном жилищным законодательством, и участниками подпрограммы	Жилищный комитет администрации города Тамбова	В 2016 году участниками подпрограммы признаны 375 молодых семей Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей,			

1	2	3	4	5	6	7
			нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	9,2	9,2	нет
3.	1.1.2. Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме		Участниками подпрограммы являются 2421 молодая семья Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семьи	249	247	нет
4.	1.1.3. Организация и проведение информационной и разъяснительной работы среди населения о целях и задачах подпрограммы, условиях участия молодых семей в подпрограмме		Участие в работе «зеленых площадок»; участие в работе советов территорий при администрации города Тамбова	ежеквартально	ежеквартально	нет
5.	1.1.4. Проведение мониторинга хода реализации подпрограммы и подготовка информационно-аналитических материалов		Отчет о ходе реализации подпрограммы, шт.	1	1	нет
6.	1.1.5. Расчет размера социальной выплаты, оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - участникам подпрограммы		Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - участникам подпрограммы, шт.	166	169	нет

1	2	3	4	5	6	7
7.	1.1.6. Проверка сведений, содержащихся в документах, представленных молодыми семьями - претендентами на получение социальной выплаты в соответствующем году		Принятие решения о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты либо об отказе в выдаче, семьи	166	169	нет
8.	1.1.7.Перечисление социальной выплаты на банковский счет молодой семьи, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы		Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в 2014-2020 годах, семьи	249	247	
<b>2. Подпрограмма «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»</b>						
9.	2.1.Осуществление мероприятий по владению и распоряжению муниципальным имуществом					
10.	2.1.1.Проведение инвентаризации, изготовление технической документации	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Заключен двадцать один контракт на изготовление копий технических паспортов, технического плана, по оценке квартир и инвентаризации. Количество квартир, по которым проведена инвентаризация и			

1	2	3	4	5	6	7
			изготовлена техническая документация, шт.	498	286	Отсутствие заявок
11.	2.2.Осуществление мероприятий по обеспечению сохранности и содержанию муниципального жилищного фонда					
12.	2.2.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Заключено одиннадцать муниципальных контрактов, выполнен капитальный ремонт жилья по следующим адресам: ул. Чичканова, 125, кв. 155; ул. Астраханская, 175/23, кв. 29; ул. Куйбышева, 132/271, кв. 4; ул. Н. Вирты, 233; Курский проезд, 16, кв.1; проезд Тульский, 22; ул. Советская, 88, кв. 4; ул. Астраханская, 175/17, кв. 16; ул. Интернациональная, 73, кв.1; ул. Астраханская, 239, кв. 3.; Тамбов-4, д.7, кв.31. Площадь отремонтированного муниципального жилья, кв.м	4242	374	Отсутствие заявок
13.	2.2.2. Проведение ремонтных работ на объектах муниципального жилищного фонда, специализированного	Жилищный комитет администрации города Тамбова, администрация города Тамбова,	Проведены ремонтные работы на сумму 450,90 тыс. руб., из них выплата заработной платы - 116,6 тыс. руб., начисления на			

1	2	3	4	5	6	7
	фонда, свободного от отношений найма жилого помещения, предназначенного для сдачи внаем (в том числе выморочное имущество)	муниципальное казенное учреждение «Град-Сервис»	оплату труда - 52,4 тыс. руб., прочие расходы - 4,7 тыс. руб., задолженность за приобретение строительных материалов для выполнения ремонтных работ и установку оконных блоков – 277,2 тыс. руб. Ремонтные работы производились строительными материалами, приобретенными ранее и хранящимися на складе. Площадь отремонтированного муниципального жилья, кв.м	70,9	70,9	нет
14.	2.2.3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Заключено шесть контрактов. Выполнены работы по сохранности муниципального жилищного фонда по следующим адресам: ул. Студенческая, 9ж, ул. Кронштадтская, 35,.45, 52, ул. Аэрологическая, 23, кв.1; ул. К. Маркса, 107/29; ул. Мичуринская, 331а, кв. 24, 44; ул. Пролетарская,2, кв.1; ул. Октябрьская, 59. Проведено семьдесят мероприятий по ограничению доступа в жилые помещения. Площадь муниципального жилья, по которой проведены			Работы по сохранности муниципального жилищного фонда проводились без привлечения подрядных



1	2	3	4	5	6	7
			мероприятия, обеспечившие сохранность муниципального жилищного фонда, кв.м	150	1089	организаций и проведения аукционов
15.	2.2.4. Оплата расходов за жилищно-коммунальные услуги в муниципальных жилых помещениях в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Проведена разъяснительная работа с управляющими организациями по предоставлению необходимой документации для оплаты жилищно-коммунальных услуг в муниципальных жилых помещениях в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. Количество муниципальных жилых помещений, по которым произведена оплата расходов за жилищно-коммунальные услуги в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, шт.	7085	5452	Оплата производилась по мере поступления денежных средств из городского бюджета муниципальных казенным учреждением «Долговой центр»
16.	2.2.5. Капитальный ремонт квартир в многоквартирном жилом доме по улице Бастионной, 47 «А»	Жилищный комитет администрации города Тамбова, комитет градостроительства администрации города	Работы по мероприятию завершены, кв.м	300	300	нет
17.	2.2.6. Капитальный ремонт водопровода и канализации квартиры по Товарищескому проезду, 10	Тамбова, МКУ «ИСЦ» <sup>1</sup>	Работы по мероприятию завершены, п.м	в – 9 к – 6	в – 9 к – 6	нет
3. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа – город Тамбов»						

1	2	3	4	5	6	7
18.	3.1.1. Ремонт асфальтовых покрытий, пешеходных дорожек на дворовых территориях и проездов к ним	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Заключено шесть контрактов. Выполнен ремонт асфальтовых покрытий по следующим адресам: ул. Пионерская, 9а, 13; ул. Киквидзе, 75б; ул. Маратовская, 2; ул. Мичуринская, 52; ул. И.Франко, 16 и т.д. Количество дворовых территорий, на которых отремонтировано асфальтовое покрытие, шт.	4	55	Выполнены работы по ремонту асфальтовых покрытий за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета.
19.	3.1.3. Содержание малых архитектурных форм, установленных на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		Расторгнуто два контракта в судебном порядке. Заключен один контракт на двадцать шесть дворов. Содержание малых архитектурных форм на дворовых территориях, шт.	562	337	Отсутствие заявок
20.	3.1.4. Установка малых архитектурных форм на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		Заключено двадцать четыре контракта. Работы по установке малых архитектурных форм на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам, выполнены по адресам: ул. Пионерская, 9а, 13; ул. Киквидзе, 75б; ул. Маратовская, 2; ул. Мичуринская, 52; ул. И.Франко, 16 и т.д.	26	35	На девяти дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам, выполнены работы за счет экономии денежных средств по

1	2	3	4	5	6	7
			Количество дворовых территорий, на которых установлены малые архитектурные формы, шт.			выполненным работам по устройству видеонаблюдения
21.	3.1.5. Установка и ремонт ограждений на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		Заключен один контракт, выполнены работы по адресам: ул. Пионерская, 9а, 13; ул. Киквидзе, 75б; ул. Маратовская, 2; ул. Мичуринская, 52; ул. И.Франко, 16 и т.д. Количество дворовых территорий, на которых установлено и отремонтировано ограждений, шт.	0	0	Оплата выполненных работ по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году
22.	3.1.6. Опиловка (спиливание) деревьев на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		Заключено два контракта. Количество опиленных деревьев, шт.	491	492	нет
23.	3.1.7. Санитарное содержание территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества		Выполнено семь контрактов по межеванию границ участков территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества. Заключено семнадцать контрактов на уборку. Площадь убранных территорий, прилегающих к многоквартирным			

1	2	3	4	5	6	7
			домам, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, кв.м	3053200,2	3477386,0	нет
24.	3.1.8. Устройство видеонаблюдения на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		<p>Заключен один контракт. Выполнены работы по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ул. Пионерская, 9а, 13;</li> <li>ул. Киквидзе, 75б;</li> <li>ул. Маратовская, 2;</li> <li>ул. Мичуринская, 52;</li> <li>ул. И.Франко, 16 и т.д.</li> </ul> <p>Количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых установлено видеонаблюдение, шт.</p>	26	26	нет
25.	3.1.9. Устройство линии освещения дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам		<p>Заключен один контракт. Выполнены работы по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ул. Пионерская, 9а, 13;</li> <li>ул. Киквидзе, 75б;</li> <li>ул. Маратовская, 2;</li> <li>ул. Мичуринская, 52;</li> <li>ул. И.Франко, 16;</li> <li>ул. Польшковская, 59а, 61 и т.д.</li> </ul> <p>Количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых установлена линия освещения, шт.</p>	18	17	Отсутствие технической возможности

1	2	3	4	5	6	7
4. Подпрограмма «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»						
26.	4.1. Осуществление мероприятий по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова					
27.	4.1.1. Оформление и выдача необходимых документов гражданам в рамках выполнения функций учреждения	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Заключение договоров о безвозмездной передаче жилых помещений в собственность, согласование сохранения жилых помещений в переустроенном и (или) перепланированном состоянии и приемки в эксплуатацию жилых помещений, выдача выписок из домовых книг, лицевых счетов, заключение дополнительного соглашения к договорам приватизации, заключение соглашений о расторжении договоров приватизации, заключение договоров о безвозмездной передаче жилых помещений в			С 15.05.2016 не оказываются подуслуги, предоставляемые по индивидуальному жилищному фонду

1	2	3	4	5	6	7
			муниципальную собственность, заключение дополнительных соглашений к договорам приватизации. Количество выданных документов, шт.	16974	7598	
28.	4.1.2. Улучшение условий качества жизни граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде		Проведено обследование муниципального жилищного фонда, по результатам которого выявлены недостатки в содержании муниципального жилья. Для устранения замечаний направлены письма в обслуживающие организации. Принятие мер по улучшению условий качества жизни граждан, проживающих в маневренном фонде, %	100	100	нет
29.	4.1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Долговой центр»		Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Долговой центр», %	100	100	нет
5. Подпрограмма «Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова»						
30.	5.1. Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства		Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры на объектах жилищно-коммунального назначения, подготовка разрешительной документации,			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>разработка проектно-сметной документации, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание маневренного жилого фонда (для отдельных категорий граждан) по ул. Чкалова, 57 г. Тамбова.</li> <li>2. Строительство канализационной насосной станции по Трегуляевскому переулку, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги.</li> <li>3. Оформление технической документации на объектах коммунального хозяйства.</li> <li>4. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам в микрорайоне «Радужное» г. Тамбова</li> <li>5. Строительство уличной сети канализации по улицам Айвазовского, Гайдара, 1, 2 и 3-му Балашовскому и Трегуляевскому переулкам в г. Тамбове, в том числе прочие услуги.</li> <li>6. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры квартала в границах улиц Прямой, Январской</li> </ol>			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>и Героев Десантников в г. Тамбове с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги.</p> <p>7. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги.</p> <p>8. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры квартала в границах улиц Мичуринской, Январской и Прямой в г. Тамбове с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги.</p> <p>9. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам в границах улиц Мичуринской и Селезневской в районе товарищества собственников жилья «Радужное» города</p>			<p>По трем объектам было предусмотрено погашение кредиторской задолженности, финансировани</p>



1	2	3	4	5	6	7
			Тамбова, в том числе проектно- сметная документация и прочие услуги. Количество объектов строительства и реконструкции, ед.	12	9	е не проводилось, отсутствие возникновения необходимости заключения договоров
31.	5.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности		Выполнены работы по капитальному ремонту муниципального помещения по ул. Астраханской, 193 в г. Тамбове. Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности, ед.	4	1	По трем объектам было предусмотрено погашение кредиторской задолженности, финансировани е не проводилось, отсутствие возникновения необходимости заключения договоров
32.	5.3. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского		Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ, %	100	100	нет

1	2	3	4	5	6	7
	назначения					
6. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы						
33.	6.5. Улучшение жилищных условий граждан	Жилищный комитет администрации города Тамбова,				
34.	6.5.1. Приобретение квартир в муниципальную собственность	комитет градостроительства администрации города Тамбова, МКУ «ИСЦ	Приобретено 3067,5 кв.м жилых помещений по решениям судов и в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области Площадь приобретаемых жилых помещений, кв.м	4879,3	3067,5	Приобретение жилых помещений по факту финансирования
35.	6.5.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда					
36.	6.6. Создание условий для обеспечения реализации программы	Жилищный комитет администрации города Тамбова, администрация города Тамбова	Выплачено денежное содержание работникам жилищного комитета администрации города Тамбова. Численность работников, чел.	36	41	Внесены изменения в штатное расписание

<\*> при наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

МКУ «ИСЦ»<sup>1</sup> - муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно - строительный центр г. Тамбова «Инвестор».

Приложение № 2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за 2016 год

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы за 2016 год (нарастающим итогом с начала года)

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2016 год					Предусмотрено на 2016 год				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе в бюджете			внебюджетные
				фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1. Подпрограмма "Молодежи доступное жилье"	Всего	403513,8	66332,0	70299,1	22762,7	244120,0*	159393,8	66332,0	70299,1	22762,7	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Прочие	403513,8	66332,0	70299,1	22762,7	244120,0*	159393,8	66332,0	70299,1	22762,7	
2.	1.1. Обеспечение		403513,8	66332,0	70299,1	22762,7	244120,0	159393,8	66332,0	70299,1	22762,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	жильем отдельных семей						*						
3.	1.1.7. Перечисление социальной выплаты на банковский счет молодой семьи, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы		403513,8	66332,0	70299,1	22762,7	244120,0*	159393,8	66332,0	70299,1	22762,7		
4.	2. Подпрограмма «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»	Всего	55580,5	0,0	0,0	55580,5	0,0	55580,5	0,0	0,0	55580,5		
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	355,7	0,0	0,0	355,7	0,0	355,7	0,0	0,0	0,0	355,7	
		Прочие	55224,8	0,0	0,0	55224,8	0,0	55224,8	0,0	0,0	0,0	55224,8	
5.	2.1. Осуществление мероприятий по владению и распоряжению муниципальным имуществом		531,5	0,0	0,0	531,5	0,0	531,5	0,0	0,0	531,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	2.1.1. Проведение инвентаризации, изготовление технической документации		531,5	0,0	0,0	531,5	0,0	531,5	0,0	0,0	531,5	
7.	2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению сохранности и содержанию муниципального жилищного фонда		55049,0	0,0	0,0	55049,0	0,0	55049,0	0,0	0,0	55049,0	
8.	2.2.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда		8501,2	0,0	0,0	8501,2	0,0	8501,2	0,0	0,0	8501,2	
9.	2.2.2. Проведение ремонтных работ на объектах муниципального жилищного фонда, специализированного фонда, свободного от отношений найма жилого помещения, предназначенного для сдачи внаем (в		451,0	0,0	0,0	451,0	0,0	451,0	0,0	0,0	451,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	том числе выморочное имущество)											
10.	2.2.3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда		373,8	0,0	0,0	373,8	0,0	373,9	0,0	0,0	373,9	
11.	2.2.4. Оплата расходов за жилищно-коммунальные услуги в муниципальных жилых помещениях в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации		45367,3	0,0	0,0	45367,3	0,0	45367,3	0,0	0,0	45367,3	
12.	2.2.5. Капитальный ремонт квартир в многоквартирном жилом доме по улице Бастионной, 47 «А»		225,3	0,0	0,0	225,3	0,0	225,3	0,0	0,0	225,3	
13.	2.2.6. Капитальный ремонт водопровода		130,4	0,0	0,0	130,4	0,0	130,4	0,0	0,0	130,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	и канализации квартиры по Товарищескому проезду, 10											
14.	3. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа- город Тамбов»	Всего	175202,1	0,0	108775,2	66426,9		175202,1	0,0	108775,2	66426,9	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиц ии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Прочие	175202,1	0,0	108775,2	66426,9	0,0	175202,1	0,0	108775,2	66426,9	
15.	3.1.Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам		175202,1	0,0	108775,2	66426,9	0,0	175202,1	0,0	108775,2	66426,9	
16.	3.1.1. Ремонт асфальтовых покрытий на дворовых территориях и проездов к ним		98082,5	0,0	63775,2	34307,3	0,0	98082,5	0,0	63775,2	34307,3	
17.	3.1.3. Содержание малых архитектурных форм,		953,7	0,0	504,9	448,8	0,0	504,9	0,0	504,9	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	установленных на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам											
18.	3.1.4. Установка малых архитектурных форм на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		38248,2	0,0	26363,8	11884,4	0,0	39851,0	0,0	27966,6	11884,4	
19.	3.1.5. Установка и ремонт ограждений на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		5305,3	0,0	0,0	5305,3	0,0	5754,2	0,0	0,0	5754,2	
20.	3.1.6. Опиловка (спиливание) деревьев на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным		2780,0	0,0	391,9	2388,1	0,0	2864,0	0,0	476,0	2388,0	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»	Прочие	42802,6	0,0	0,0	42802,6	0,0	42802,6	0,0	0,0	42802,6	
25.	4.1. Осуществление мероприятий по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»		42802,6	0,0	0,0	42802,6	0,0	42802,6	0,0	0,0	42802,6	
26.	4.1.1. Оформление и выдача необходимых		12108,9	0,0	0,0	12108,9	0,0	12108,9	0,0	0,0	12108,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	документов гражданам в рамках выполнения функций учреждения												
27.	4.1.2. Улучшение условий качества жизни граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде		9857,4	0,0	0,0	9857,4	0,0	9857,4	0,0	0,0	9857,4		
28.	4.1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Долговой центр»		20836,3	0,0	0,0	20836,3	0,0	20836,3	0,0	0,0	20836,3		
29.	5. Подпрограмма «Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова»	Всего	156999,3	0,0	111140,0	45859,3	0,0	156999,3	0,0	111140,0	45859,3		
		НИОКР		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Инвестиц ии	155066,8	0,0	111140,0	43926,8	0,0	155066,8	0,0	111140,0	43926,8		
		Прочие	1932,5	0,0	0,0	1932,5	0,0	1932,5	0,0	0,0	1932,5		
30.	5.1. Строительство и реконструкция объектов жилищно- коммунального		120334,0	0,0	111140,0	9194,0	0,0	120334,0	0,0	111140,0	9194,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	хозяйства											
31.	5.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности		1932,5	0,0	0,0	1932,5	0,0	1932,5	0,0	0,0	1932,5	
32.	5.3. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения		34732,8	0,0	0,0	34732,8	0,0	34732,8	0,0	0,0	34732,8	
33.	6. Прочие основные мероприятия, вошедшие подпрограммы	Всего	198911,1	119510,6	37752,9	41647,6	0,0	198911,1	119510,6	37752,9	41647,6	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	180789,7	119510,6	37752,9	23526,2	0,0	180789,7	119510,6	37752,9	23526,2	
		Прочие	18121,4	0,0	0,0	18121,4	0,0	18121,4	0,0	0,0	18121,4	
34.	6.5. Улучшение жилищных условий граждан		180789,7	119510,6 **	37752,9	23526,2	0,0	180789,7	119510,6 **	37752,9	23526,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	6.5.1. Приобретение квартир муниципальной собственность		21573,2	0,0	0,0	21573,2	0,0	21573,2	0,0	0,0	21573,2	
36.	6.5.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда		159216,5	119510,6	37752,9	1953,0	0,0	159216,5	119510,6	37752,9	1953,0	
37.	6.6. Создание условий для обеспечения реализации программы		18121,4	0,0	0,0	18121,4	0,0	18121,4	0,0	0,0	18121,4	
38.	Всего по Программе	Всего	1033009,4*	185842,6	327967,2	275079,6	244120,0*	788889,4	185842,6	327967,2	275079,6	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	336212,2	119510,6**	148892,9	67808,7	0,0	336212,2	119510,6**	148892,9	67808,7	
		Прочие	696797,2*	66332,0	179074,3	207270,9	244120,0*	452677,2	66332,0	179074,3	207270,9	

\* - паспортом Программы предусмотрены собственные и заемные средства молодых семей (внебюджетные средства)

\*\* - в том числе средства, поступившие из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 x 100 - 100				
			Всего	в том числе по источникам				Всего	в том числе в бюджете			
				фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	внебюджетные

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	1. Подпрограмма "Молодежи доступное жилье"	Всего	155711,2	64966,3	68585,5	22159,4	0,0	-2,0	-2,1	-2,4	-2,7		
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Прочие	155711,2	64966,3	68585,5	22159,4	0,0	-2,0	-2,1	-2,4	-2,7		
2.	1.1. Обеспечение жильем молодых семей		155711,2	64966,3	68585,5	22159,4	0,0	-2,0	-2,1	-2,4	-2,7		
3.	1.1.7.Перечисление социальной выплаты на банковский счет молодой семьи, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в		155711,2	64966,3	68585,5	22159,4	0,0	-2,0	-2,1	-2,4	-2,7		

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	качестве социальных выплат молодым семьям участникам подпрограммы											
4.	2. Подпрограмма «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»	Всего	55580,3	0,0	0,0	55580,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	355,6	0,0	0,0	355,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Прочие	55224,7	0,0	0,0	55224,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	2.1. Обеспечение мероприятий по владению и распоряжению муниципальным имуществом		531,5	0,0	0,0	531,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	2.1.1. Проведение инвентаризации, изготовление технической документации		531,5	0,0	0,0	531,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	2.2. Обеспечение мероприятий по обеспечению сохранности и		55048,8	0,0	0,0	55048,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	содержанию муниципального жилищного фонда											
8.	2.2.1.Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда		8501,1	0,0	0,0	8501,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.	2.2.2. Проведение ремонтных работ на объектах муниципального жилищного фонда, специализированног о фонда, свободного от отношений найма жилого помещения, предназначенного для сдачи внаем (в том числе выморочное имущество)		450,9	0,0	0,0	450,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	2.2.3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда		373,9	0,0	0,0	373,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.	2.2.4. Оплата расходов за		45367,3	0,0	0,0	45367,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	







1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.	3.1.4. Установка малых архитектурных форм на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		39851,0	0,0	27966,6	11884,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19.	3.1.5. Установка и ремонт ограждений на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		5754,2	0,0	0,0	5754,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20.	3.1.6. Опиловка (спиливание) деревьев на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		2863,9	0,0	476,0	2387,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.	3.1.7. Санитарное содержание территорий, прилегающих к многоквартирным		12093,0	0,0	0,0	12093,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	домам, не входящих в состав общего имущества											
22.	3.1.8. Устройство видеонаблюдения на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		4918,7	0,0	4918,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.	3.1.9. Устройство линии освещения дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам		11133,8	0,0	11133,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24.	4. Подпрограмма «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления	Всего	42796,4	0,0	0,0	42796,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Прочие	42796,4	0,0	0,0	42796,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»											
25.	4.1. Осуществление мероприятий по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»		42796,4	0,0	0,0	42796,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26.	4.1.1. Оформление и выдача необходимых документов гражданам в рамках выполнения функций учреждения		12108,9	0,0	0,0	12108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27.	4.1.2. Улучшение условий качества жизни граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде		9857,4	0,0	0,0	9857,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28.	4.1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Долговой центр»		20830,1	0,0	0,0	20830,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29.	5. Подпрограмма «Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова»	Всего	140289,4	0,0	96207,4	44082,0	0,0	-10,7	0,0	-13,4	-3,9	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции и	140026,4	0,0	96207,4	43819,0	0,0	-9,7	0,0	-13,4	-0,3	
		Прочие	263,0	0,0	0,0	263,0	0,0	-86,4	0,0	0,0	-86,4	
30.	5.1. Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства		105301,3	0,0	96207,4	9093,9	0,0	-12,5	0,0	-13,4	-1,1	
31.	5.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной		263,0	0,0	0,0	263,0	0,0	-86,4	0,0	0,0	-86,4	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	собственности											
32.	5.3. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения		34725,1	0,0	0,0	34725,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33.	6. Прочие основные мероприятия, вошедшие подпрограммы	Всего	140922,6	68214,0	32054,0	40654,6	0,0	-29,2	-42,9	-15,1	-2,4	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	122853,1	68214,0	32054,0	22585,1	0,0	-32,1	-42,9	-15,1	-4,0	
		Прочие	18069,5	0,0	0,0	18069,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	
34.	6.5. Улучшение жилищных условий граждан		122853,1	68214,0	32054,0	22585,1	0,0	-32,1	-42,9	-15,1	-4,0	
35	6.5.1. Приобретение квартир в муниципальную собственность		21573,1	0,0	0,0	21573,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	6.5.2. Переселение		101280,0	68214,0	32054,0	1012,0	0,0	-36,4	-42,9	-15,1	-48,2	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	граждан из аварийного жилищного фонда											
37	6.6. Создание условий для обеспечения реализации программы		18069,5	0,0	0,0	18069,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	
38	Всего по Программе	Всего	709475,3	133180,3	305622,1	270672,9	0,0	-10,1	-28,3	-6,8	-1,6	
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Инвестиции	263235,1	68214,0	128261,4	66759,7	0,0	-21,7	-42,9	-13,9	-1,5	
		и Прочие	446240,2	64966,3	177360,7	203913,2	0,0	-1,4	-2,1	-1,0	-1,6	

\* - паспортом Программы предусмотрены собственные и заемные средства молодых семей (внебюджетные средства)

\*\* - в том числе средства, поступившие из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

\*\*\* - отклонение рассчитано без учета внебюджетных средств



Приложение № 3

к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы, за 2016 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы						
Подпрограмма «Молодежи-доступное жилье» на 2014-2020 годы						
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	семьи	197	249	247	
2.	Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных	%	8,1	9,2	9,2	

1	2	3	4	5	6	7
	условий					
Подпрограмма «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»						
1.	Площадь отремонтированного муниципального жилья	кв.м	881,2	4312,9	444,9	Отсутствие заявок
2.	Площадь муниципального жилья, по которой проведены мероприятия, обеспечившие сохранность муниципального жилищного фонда	кв.м	1031	150	1089	Проведены мероприятия по ограничению доступа в жилые помещения без привлечения подрядчиков
3.	Количество квартир, по которым проведена инвентаризация и изготовлена техническая документация	шт.	269	498	286	Отсутствие заявок
4.	Количество муниципальных жилых помещений, по которым произведена оплата расходов за жилищно-коммунальные услуги в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации	шт.	3221	7085	5452	Оплата производилась по мере поступления денежных средств из городского бюджета муниципальным казенным учреждением «Долговой центр»
5.	Площадь отремонтированных квартир в многоквартирном жилом доме по улице Бастионной, 47 «А»	кв.м	-	300	300	
6.	Протяженность отремонтированного водопровода квартиры по Товарищескому проезду, 10	п.м	-	9	9	
7.	Протяженность отремонтированной канализации квартиры по Товарищескому					

1	2	3	4	5	6	7
	проезду, 10	п.м	-	6	6	
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа-город Тамбов»						
1.	Количество дворовых территорий, на которых отремонтировано асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки	шт.	4	4	55	Выполнены работы по ремонту асфальтовых покрытий за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета.
2.	Содержание малых архитектурных форм на дворовых территориях	шт.	0	562	337	Отсутствие заявок
3.	Количество дворовых территорий, на которых установлены малые архитектурные формы	шт.	26	26	35	На девяти дворовых территориях, на которых установлены малые архитектурные формы, выполнены работы за счет экономии денежных средств по выполненным работам на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам, на которых установлено видеонаблюдение
4.	Количество дворовых территорий, на которых установлены и отремонтированы ограждения	шт.	21	0	0	Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году
5.	Количество опиленных деревьев	шт.	253	491	492	
6.	Площадь убранных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не					Выполнены работы по уборке территорий, прилегающих к

1	2	3	4	5	6	7
	входящих в состав общего имущества многоквартирных домов	кв.м	3053200,2	3053200,2	3477386,0	многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с муниципальными контрактами
7.	Количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых установлено видеонаблюдение	шт.	0	26	26	
8.	Количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых выполнено устройство линии дворового освещения	шт.	0	18	17	Отсутствие технической возможности
Подпрограмма «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»						
1.	Количество выданных документов	шт.	19318	16974	7598	С 15.05.2016 исключены подуслуги, предоставляемые по индивидуальному жилищному фонду (передано УФМС)
2.	Принятие мер по улучшению условий качества жизни граждан, проживающих в маневренном фонде	%	100	100	100	
3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Долговой центр»	%	100	100	100	
Подпрограмма «Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова»						
1.	Количество объектов строительства и реконструкции	ед.	12	12	9	По трем объектам было предусмотрено погашение

1	2	3	4	5	6	7
						кредиторской задолженности, финансирования не проводилось, отсутствие возникновения необходимости заключения договоров
2.	Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности	ед.	-	4	1	По трем объектам было предусмотрено погашение кредиторской задолженности, финансирование не проводилось, отсутствие возникновения необходимости заключения договоров
3.	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ	%	-	100,0	100,0	
4.	Площадь приобретаемых жилых помещений	кв.м	7437,3	4879,3	3067,5	Приобретение жилых помещений по факту финансирования