



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2015

г.Тамбов

№ 1978

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за период январь-декабрь 2014 года

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за период январь-декабрь 2014 года согласно приложению.

2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш город Тамбов».

3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (<http://city.tambov.ru>) в разделе «Документы».

**Глава администрации
города Тамбова**

А.Ф. Бобров

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Тамбова
от 03.03.2015 № 1978

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за период январь-декабрь 2014 года

Разработчиком муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы (далее – Программа) является жилищный комитет администрации города Тамбова, соисполнителями - комитет градостроительства администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова «Инвестор», муниципальное казенное учреждение «Долговой центр», администрация города Тамбова, муниципальное бюджетное учреждение «Град-Сервис».

Программа утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627 и включает в себя следующие подпрограммы:

- «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»;
- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа - город Тамбов»;
- «Молодежи - доступное жилье»;
- «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова».

Сведения о степени выполнения мероприятий Программы за период январь-декабрь 2014 года с указанием фактически проведенных мероприятий, направленных на достижение запланированных значений непосредственных результатов, а также возникших в ходе реализации мероприятий проблем, отражены в приложении № 1 к отчету.

На реализацию мероприятий Программы за период январь-декабрь 2014 году предусмотрены финансовые средства в сумме 725609,4 тыс. руб. (без внебюджетных средств), включая инвестиции 468246,1 тыс. руб., в том числе по источникам

- федеральный бюджет – 177171,7 тыс. руб., включая инвестиции 131717,1 тыс. руб.;

- областной бюджет – 375520,7 тыс. руб., включая инвестиции 305807,1 тыс. руб.;

- городской бюджет – 172917,0 тыс. руб., включая инвестиции 30721,9 тыс. руб.

Кассовые расходы за период январь-декабрь 2014 года составили 689929,2 тыс. руб., включая инвестиции 465007,1 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 164495,9 тыс. руб., включая инвестиции 131717,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 353879,3 тыс. руб., включая инвестиции 303641,1 тыс. руб.;

- городской бюджет – 171554,0 тыс. руб., включая инвестиции 29649,0 тыс. руб.

Сведения об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы за счет всех источников, отражены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за период январь-декабрь 2014 года с обоснованием отклонений значений индикаторов представлены в приложении № 3 к отчету.

Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной программы города
Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова»
на 2014-2020, утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за период
январь-декабрь 2014 года

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова»
на 2014 - 2020 годы за период январь-декабрь 2014 года (нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
				запланиро- ванные	достигну- тые	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»						
1.	Основное мероприятие 1 Проведение инвентаризации, изготовление технической документации	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации. Количество квартир, по которым проведена инвентаризация и изготовлена техническая документация	64 шт. 411 шт.	64 шт. 335 шт.	нет
2.	Основное мероприятие 2	Жилищный комитет	Заключено семнадцать			

1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	муниципальных контрактов, выполнен ремонт муниципальных квартир, кровли, межпанельных швов Площадь отремонтированного муниципального жилья	59752 кв.м	59752 кв.м	
3.	Основное мероприятие 3 Проведение ремонтных работ на объектах муниципального жилищного фонда, специализированного фонда, свободного от отношений найма жилого помещения, предназначенного для сдачи внаем (в том числе выморочное имущество)	Жилищный комитет администрации города Тамбова, администрация города Тамбова, муниципальное бюджетное учреждение «Град-Сервис»	Заключено одиннадцать контрактов на приобретение материалов на сумму 369,1 тыс. руб., произведено расходов на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 537,3 тыс. руб.; проведены торги (конкурсы) на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг; добавлены новые квартиры для проведения ремонта с большей площадью	317 кв.м	361,7 кв.м	
4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Площадь муниципального жилья, по которой проведены мероприятия, обеспечившие сохранность муниципального жилищного фонда	400 кв.м	400 кв.м	
5.	Основное мероприятие 5 Оплата расходов за жилищно-коммунальные услуги в муниципальных		Проведена разъяснительная работа с управляющими организациями по предоставлению необходимой			Не принят счет некоммерческой организации «Фонд капитал-

1	2	3	4	5	6	7
	жилых помещениях в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации		документации для оплаты жилищно-коммунальных услуг по незаселенным квартирам. Количество муниципальных жилых помещений, по которым произведена оплата расходов за жилищно-коммунальные услуги в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации	9651 шт.	125 шт.	ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области» по оплате взносов на капитальный ремонт

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа - город Тамбов»

1.	Основное мероприятие 1 Ремонт асфальтовых покрытий на дворовых территориях и проездов к ним	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Отремонтировано асфальтовое покрытие дворовых территорий по следующим адресам: Тамбов-4, д.9, 10, 11, 14, ул. Карбышева, 11, 12, ул. Пензенская, 20 Количество дворовых территорий, на которых отремонтировано асфальтовое покрытие	3 шт.	3 шт.	Неоднократное размещение муниципального заказа
2.	Основное мероприятие 2 Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий города Тамбова		Разработана проектная продукция по благоустройству дворовых территорий города Тамбова Проектная организация, выполнявшая работы -	1 шт.	1 шт.	

1	2	3	4	5	6	7
			ООО «Соцстрой»			
3.	Основное мероприятие 3 Содержание малых архитектурных форм, установленных на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		Размещение муниципального заказа, проведение аукциона, заключение муниципального контракта. Содержание малых архитектурных форм на дворовых территориях.	262 шт.	0 шт.	Неоднократное размещение муниципального заказа, контракт заключен в декабре 2014 года (отсутствие подрядчика)
4.	Основное мероприятие 4 Установка малых архитектурных форм на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		Размещение муниципального заказа, проведение аукциона, заключение муниципального контракта. Работы выполнены по следующим адресам: ул.Защитная, 24-28, ул.Рылеева, 74, ул.Пирогова, 60, ул.Мичуринская, 181, корп.1, пер.Совхозный, 2-б, 24, 24а, 4, ул.Мичуринская, 128, ул.Мичуринская, 84-86, ул.Рылеева, 45, ул.Мичуринская, 112-г, проезд Тулиновский, 8, ул.Красноармейская, 7, ул.Карла Маркса, 176/46, ул.Интернациональная, 73,			

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> ул.Сенько, 16, ул.Астраханская, 193, ул.Астраханская, 198, ул.Советская, 19, а, б, в, ул.Карбышева, 11, 12, ул.Киквидзе, 98, ул.Новикова-Прибоя, 34-а, Парк Вернадского, ул.Пензенская, 20, ул.Москоская, 39, ул.Карла Маркса, 442-а, ул.Бастионная, 24-а, ул.Интернациональная, 36, ул.Мичуринская, 110, ул.Широкая, д.7-а, 7-в, ул.3-я Линия, 4, ул.Рылеева, 59-а, корп.1, 7-а, ул.Северо-Западная, 10, 12, 14, ул.Ореховая, 18, 20, ул.Архитектурная, 50, ул.Володарского, 12, ул.Пионерская, 13, ул.С.Лазо, 26, 30, Тамбов-4, 18, ул.Полынковская,65-в, корп.1,2,3, ул.Весенняя, 20, 22, пр.Рубежный,2-а, ул.И.Франко, 12, Тамбов-6, 2/162, 			

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> ул.Рылеева, 88, ул.И.Франко, 18, ул.Магистральная, 31, ул.Никифоровская, 90. <p>Количество дворовых территорий, на которых установлены малые архитектурные формы</p>	39 шт.	44 шт.	нет
5.	<p>Основное мероприятие 4 Установка и ремонт ограждений на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам</p>		<p>Размещен муниципальный заказ, проведен аукцион, заключен муниципальный контракт. Установлено и отремонтировано ограждений на дворовых территориях по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ул.Интернациональная, 10, ул.Карла Маркса, 231, ул.Карла Маркса, 238/242, ул.Карла Маркса, 248, ул.Пролетарская/К.Маркса, 248/240, ул.Советская, 124, ул.Советская, 38 а, б, ул.Советская, 38, в, г , ул.Советская, 57, ул.Степана Разина, 1-а, ул.Степана Разина, 8, ул.Тельмана, 25. <p>Количество дворовых территорий, на которых установлено и отремонтировано</p>			

1	2	3	4	5	6	7
			ограждений	12 шт.	12 шт.	нет
6.	Основное мероприятие 5 Опиловка деревьев на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		Муниципальный контракт на выполнение работ по спиливанию и опилованию деревьев заключен 16.06.2014. Количество опиленных деревьев	198 шт.	349 шт.	нет
7.	Основное мероприятие 6 Санитарное содержание территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества	Жилищный комитет администрации города Тамбова	Площадь убранных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов	4914477,4 кв.м	4626961 кв.м	нет
Подпрограмма «Молодежи - доступное жилье»						
1.	Основное мероприятие 1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном жилищным законодательством, и участниками подпрограммы	Жилищный комитет администрации города Тамбова	За период январь-декабрь 2014 года участниками подпрограммы признаны 418 молодых семей. Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	9,7%	7,2%	
2.	Основное мероприятие 2 Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме		Участниками подпрограммы являются 2434 молодых семьи Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	224 семьи	165 семей	

1	2	3	4	5	6	7
3.	Основное мероприятие 3 Организация и проведение информационной и разъяснительной работы среди населения о целях и задачах подпрограммы, условиях участия молодых семей в подпрограмме		Участие в работе "зеленых площадок"; участие в работе советов территорий при администрации города Тамбова	ежеквартально	ежеквартально	
4.	Основное мероприятие 4 Проведение мониторинга хода реализации подпрограммы и подготовка информационно-аналитических материалов		Отчет о ходе реализации подпрограммы	1	1	нет
5.	Основное мероприятие 5 Расчет размера социальной выплаты, оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - участникам подпрограммы		Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - участникам подпрограммы	224 шт.	177 шт.	Запланировано выдать 224 свидетельства, выдано 177; оплата 47 свидетельств, выданных в 2013 году, перешла на 2014 год
6.	Основное мероприятие 6 Проверка сведений, содержащихся в документах,		Принятие решения о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты либо об отказе в выдаче	224 семьи	177 семей	

1	2	3	4	5	6	7
	представленных молодыми семьями - претендентами на получение социальной выплаты в соответствующем году					
7.	Мероприятие 7 Перечисление социальной выплаты на банковский счет молодой семьи, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям — участникам подпрограммы	Жилищный комитет администрации города Тамбова Банки, обслуживающие средства социальной выплаты, определяемые на конкурсной основе в соответствии с установленными критериями участия в подпрограмме	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в 2014-2020 годах	224 семьи	165 семей	Финансирование программных мероприятий по списку 2014 года в первом полугодии не производилось, свидетельства выдавались в сентябре, поэтому остальные семьи не успели приобрести жилые помещения до 01.01.2015 (срок действия свидетельства - 9 месяцев)

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»						
1.	Основное мероприятие 1 Оформление и выдача необходимых документов гражданам в рамках выполнения функций учреждения	Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»	Проведена следующая работа: 1. заключен договор о безвозмездной передаче жилых помещений в собственность; 2. согласовано сохранение жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии и приемке в эксплуатации жилых помещений; 3. выдача документов (жилищных документов, лицевого счета, выписки из домовой книги, прочее); 4. заключены дополнительные соглашения к договорам приватизации; 5. заключены соглашения о расторжении договоров приватизации. Количество выданных документов	15000 шт.	16568 шт.	нет
2.	Основное мероприятие 2 Улучшение условий качества жизни граждан, проживающих в муниципальном жилищном		Проведено обследование муниципального жилищного фонда, выявлены недостатки в содержании муниципального жилья. Для устранения			

1	2	3	4	5	6	7
	фонде		замечаний направлены письма в обслуживающие организации. Принятие мер по улучшению условий качества жизни граждан, проживающих в маневренном фонде	100%	100%	нет
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы						
1.	Прочее основное мероприятие 1 Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов	Жилищный комитет администрации города Тамбова	Работы по ремонту фасадов выполнены по следующим адресам: ул. Советская, 38 ул. Интернациональная, 116, ул. Интернациональная, 41, ул. Интернациональная, 73, ул. Интернациональная, 43, ул. Карла Маркса, 240, ул. Карла Маркса, 241, ул. Карла Маркса, 244, ул. Карла Маркса, 245, ул. Карла Маркса, 248, ул. Красная, 16, ул. Мичуринская, 85, ул. Советская, 202, ул. Советская, 202-а, ул. Советская, 38 г, ул. Степана Разина, 9, ул. Чичканова, 12. Количество отремонтированных фасадов	21 шт.	17 шт.	нет

1	2	3	4	5	6	7
2.	Прочее основное мероприятие 2. Приобретение квартир в муниципальную собственность	Жилищный комитет администрации города Тамбова, градостроительства администрации города Тамбова, МКУ «ИСЦ» ²	Приобретено 503,6 кв.м жилых помещений	503,6 кв.м	503,6 кв.м	нет
	Прочее основное мероприятие 3. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Жилищный комитет администрации города Тамбова, градостроительства администрации города, МКУ «ИСЦ» ²	Приобретено 8787,3 кв.м жилых помещений в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области	8787,3 кв.м	8787,3 кв.м	нет
3.	Прочее основное мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры	Жилищный комитет администрации города Тамбова, градостроительства администрации города Тамбова, МКУ «ИСЦ» ²	Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры на объектах жилищно-коммунального назначения, подготовка разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе: 1. Строительство уличной канализации по улице Трегуляевской в г. Тамбове. 2. Строительство уличного газопровода по улице Транспортной с последующим подключением жилых домов. 3. Строительство линии			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>электроснабжения жилых домов 17, 19, 21 по улице Кавалерийской в городе Тамбове.</p> <p>4. Строительство канализации по улице Дубасова в городе Тамбове.</p> <p>5. Строительство канализационной насосной станции по Трегуляевскому переулку.</p> <p>6. Строительство водопровода в районе пересечения улиц Весенней и Т. Дерунец.</p> <p>7. Оформление технической документации по объектам коммунального хозяйства.</p> <p>8. Строительство водопровода по переулку Тракторному в городе Тамбове.</p> <p>9. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры по улице Набережной.</p> <p>10. Строительство сооружений и инженерной инфраструктуры по улице Никифоровской.</p> <p>11. Строительство уличной канализации по переулку Звездный в городе Тамбове.</p> <p>12. Строительство инженерных сетей и сооружений по улице Сенько в г. Тамбове.</p> <p>13. Строительство сооружений и</p>			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>сетей инженерной инфраструктуры квартала в границах улиц Мичуринской, Магистральной и Чичерина (софинансирование ОАИП).</p> <p>14. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам в границах улиц Мичуринской и Селезневской в районе ТСЖ "Радужное" (софинансирование ОАИП).</p> <p>15. Строительство газопровода среднего давления к жилым домам № 3"А"-3"Ж" по улице Чкалова с устройством газораспределительной подстанции.</p> <p>16. Строительство канализационного коллектора по улице Комсомольской</p> <p>17. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры в границах улиц Мичуринской, Январской и Прямой с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан (софинансирование ОАИП).</p> <p>18. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона "Московский" в</p>			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной (софинансирование ОАИП).</p> <p>19. Сети внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М.Горького, Набережной, Лермонтовской, К. Маркса города Тамбова.</p> <p>20. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры в границах улиц Мичуринской, Январской и Прямой с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан. по улице Набережной.</p> <p>21. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры квартала в границах улиц Мичуринской, Магистральной и Чичерина.</p> <p>22. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам в границах улиц Мичуринской и Селезневской в районе ТСЖ "Радужное".</p> <p>23. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина,</p>			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной.</p> <p>24. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам в границах улиц Мичуринской и Селезневской в районе ТСЖ "Радужное".</p> <p>Количество объектов строительства и реконструкции</p>	28 ед.	24 ед.	Недостаток финансирования

<*> при наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

МКУ «ИСЦ» - муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно - строительный центр г. Тамбова «Инвестор».

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова», утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за период январь-декабрь 2014 года

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы за период январь-декабрь 2014 года (нарастающим итогом с начала года)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год				Предусмотрено на 2014 год					
			Всего	в том числе по источникам:			Всего	в том числе в бюджете				
				фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет		внебюджетные	фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Подпрограмма «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»	Всего	27671,7			27671,7		27671,7			27671,7	
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	27671,7			27671,7		27671,7			27671,7	
1.	Основное мероприятие 1 Проведение инвентаризации, изготовление технической документации		196,0			196,0		196,0			196,0	
			3,2			3,2		3,2			3,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда		26372,6			26372,6		26372,6			26372,6	
	Основное мероприятие 3 Проведение ремонтных работ на объектах муниципального жилищного фонда, специализированного фонда, свободного от отношений найма жилого помещения, предназначенного для сдачи внаем (в том числе выморочное имущество)		906,4			906,4		906,4			906,4	
3.	Основное мероприятие 4 Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда		84,5			84,5		84,5			84,5	
4.	Основное мероприятие 5 Оплата расходов за жилищно-коммунальные услуги		109,0			109,0		109,0			109,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	в муниципальных жилых помещениях в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации												
	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Тамбов»	Всего	52646,8	2700,0	1400,0	48546,8		52646,8	2700,0	1400,0	48546,8		
		НИОКР											
		Инвес- тиции											
		Прочие	52646,8	2700,0	1400,0	48546,8		52646,8	2700,0	1400,0	48546,8		
1.	Основное мероприятие 1 Ремонт асфальтовых покрытий на дворовых территориях и проездов к ним		1601,3			1601,3		1601,3			1601,3		
2.	Основное мероприятие 2 Разработка проектно- сметной документации по благоустройству дворовых территорий города Тамбова		2500,0			2500,0		2500,0			2500,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Основное мероприятие 3 Содержание малых архитектурных форм, установленных на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		863,1			863,1		863,1			863,1	
4.	Основное мероприятие 4 Установка малых архитектурных форм на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		5140,0	2700,0	1400,0	1040,0		5140,0	2700,0	1400,0	1040,0	
5.	Основное мероприятие 5 Установка и ремонт ограждений на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		2506,4			2506,4		2506,4			2506,4	
6.	Основное мероприятие 6		1155,0			1155,0		1155,0			1155,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	материалов											
5.	Основное мероприятие 5 Расчет размера социальной выплаты, оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - участникам подпрограммы											
6.	Основное мероприятие 6 Проверка сведений, содержащихся в документах, представленных молодыми семьями - претендентами на получение социальной выплаты в соответствующем году											
7.	Основное мероприятие 7 Перечисление социальной выплаты на банковский счет молодой семьи, открытый в банке, отобранном для		386432,6	42754,6	68313,6	11614,4	263750,0	122682,6	42754,6	68313,6	11614,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы											
	Подпрограмма «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»	Всего	38945,1			38945,1		38945,1			38945,1	
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	38945,1			38945,1		38945,1			38945,1	
1.	Основное мероприятие 1 Оформление и выдача необходимых документов гражданам в рамках выполнения функций учреждения		9324,4			9324,4		9324,4			9324,4	
2.	Основное мероприятие 2		5632,3			5632,3		5632,3			5632,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Улучшение условий качества жизни граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде											
3.	Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Долговой центр»		23988,4			23988,4		23988,4			23988,4	
	Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	Всего	483663,2	131717,1	305807,1	46139,0		483663,2	131717,1	305807,1	46139,0	
		НИОКР										
		Инвестиции	468246,1	131717,1	305807,1	30721,9		468246,1	131717,1	305807,1	30721,9	
		Прочие	15417,1			15417,1		15417,1			15417,1	
1.	Прочее основное мероприятие 1 Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов		15417,1			15417,1		15417,1			15417,1	
2.	Прочее основное мероприятие 2. Приобретение квартир в муниципальную собственность		17350,6			17350,6		17350,6			17350,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прочее основное мероприятие 3. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда		381428,9	131717,1	246237,7	3474,1		381428,9	131717,1	246237,7	3474,1	
3.	Прочее основное мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры		69466,6		59569,4	9897,2		69466,6		59569,4	9897,2	
	Всего	Всего	989359,4	177171,7	375520,7	172917,0	*	725609,4	177171,7	375520,7	172917,0	
	по Программе	НИОКР										
		Инвестиции	468246,1	131717,1	305807,1	30721,9		468246,1	131717,1	305807,1	30721,9	
		Прочие	521113,3	45454,6	69713,6	142195,1	*	257363,3	45454,6	69713,6	142195,1	

* - паспортом Программы предусмотрены собственные и заемные средств молодых семей (внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и т.д.				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе в бюджете			
				фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	внебюджетные

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Подпрограмма «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»	Всего	27668,5			27668,5		0,0			0,0	
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие		27668,5			27668,5		0,0			0,0
1.	Основное мероприятие 1 Проведение инвентаризации, изготовление технической документации		192,9			192,9		-1,6			-1,6	
			3,2			3,2		0,0			0,0	
2.	Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Основное		26372,6			26372,6		0,0			0,0	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	муниципальных жилых помещениях в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации		109,0			109,0		0,0			0,0		
	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа-город Тамбов»	Всего	52362,7	2700	1400	48262,7		-0,5	0,0	0,0	-0,6		
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	52362,7	2700	1400	48262,7		-0,5	0,0	0,0	-0,6		
1.	Основное мероприятие 1 Ремонт асфальтовых покрытий на дворовых территориях и проездов к ним		1601,3			1601,3		0,0			0,0		
2.	Основное мероприятие 2 Разработка		2500,0			2500,0		0,0			0,0		

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий города Тамбова											
3.	Основное мероприятие 3 Содержание малых архитектурных форм, установленных на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		863,1			863,1		0,0			0,0	
4.	Основное мероприятие 4 Установка малых архитектурных форм на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		5140	2700	1400	1040,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	Основное мероприятие 5		2506,4			2506,4		0,0			0,0	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Установка и ремонт ограждений на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам											
6.	Основное мероприятие 6 Опиловка деревьев на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам		1155,0			1155,0		0,0			0,0	
7.	Основное мероприятие 7 Санитарное содержание территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества		38597,0			38597,0		-0,7			-0,7	
	Подпрограмма «Молодежи» -	Всего	90530,0	30078,9	48838,2	11612,9		-26,2	-29,6	-28,5	0,0	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	необходимых документов гражданам в рамках выполнения функций учреждения		9324,4			9324,4		0,0			0,0	
2.	Основное мероприятие 2 Улучшение условий качества жизни граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде		5632,3			5632,3		0,0			0,0	
3.	Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Долговой центр		23987,1			23987,1		0,0			0,0	
	Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	Всего	480424,2	131717,0	303641,1	45066,1		-0,7	0,0	-0,7	-2,3	
		НИОКР										
		Инвестиции	465007,1	131717,0	303641,1	29649,0		-0,8	0,0	-0,7	-3,5	
		Прочие	15417,1			15417,1		0,0			0,0	

1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	производственной и инженерной инфраструктуры		69451,1		59569,4	9881,7		0,0		0,0	-0,2	
	Всего	Всего	689929,2	164495,9	353879,3	171554,0		-4,9	-7,2	-5,8	-0,8	
	по Программе	НИОКР										
		Инвести- ции	465007,1	131717,0	303641,1	29649,0		-0,7	0,0	-0,7	-3,5	
		Прочие	224922,1	32778,9	50238,2	141905,0		-12,6	-27,9	-27,9	-0,2	

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, за период январь-декабрь 2014 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 - 2020 годы за период январь-декабрь 2014 г.

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013	2014		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество отремонтированных фасадов	шт.		21	17	нет
2.	Площадь приобретаемых жилых помещений	кв.м		503,6	503,6	нет
3.	Количество объектов строительства и реконструкции	ед.		28	24	нет
Подпрограмма «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»						
1.	Площадь отремонтированного муниципального жилья	кв.м		59752	59752	нет

1	2	3	4	5	6	7
2.	Площадь муниципального жилья, по которой проведены мероприятия, обеспечившие сохранность муниципального жилищного фонда	кв.м		400	400	
3.	Количество квартир, по которым проведена инвентаризация и изготовлена техническая документация	шт.		475	399	Заключение муниципальных контрактов на изготовление технической документации производится по мере поступления поручений жилищного комитета администрации города Тамбова. Заключение муниципальных контрактов на выдачу справок о технических характеристиках жилого помещения происходит по мере обращения граждан о заключении договора социального найма
4.	Количество муниципальных жилых помещений, по которым произведена оплата расходов за жилищно-коммунальные услуги в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации	шт.		9651	125	Управляющие организации не-своевременно выявляют задолженность по ЖКУ и не-своевременно предоставляют МКУ «Долговой центр» документы на оплату за ЖКУ по незаселенным муниципальным квартирам. Не принят счет некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в

1	2	3	4	5	6	7
						многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области» на оплату взносов на капитальный ремонт. В случае принятия данного счета значение планового показателя будет достигнуто
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа-город Тамбов»						
1.	Количество дворовых территорий, на которых отремонтировано асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки	шт.		3	3	нет
2.	Проектная продукция по благоустройству дворовых территорий города Тамбова	шт.		1	1	нет
3.	Содержание малых архитектурных форм на дворовых территориях	шт.		262	0	Неоднократное размещение муниципального заказа, контракт заключен в декабре 2014 года
4.	Количество дворовых территорий, на которых установлены малые архитектурные формы	шт.		39	44	нет
5.	Количество дворовых территорий, на которых установлено и отремонтировано ограждений	шт.		12	12	нет
6.	Количество опиленных деревьев	шт.		198	349	В ходе проведения торгов образовалась экономия городских бюджетных средств, выделенных на выполнение данного мероприятия. В результате

1	2	3	4	5	6	7
						достигнутой экономии были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по опиловке (спиливанию) 349 деревьев на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам
7.	Площадь убранных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов	кв.м		4914477,4	4626961	нет
Подпрограмма «Молодежи-доступное жилье» на 2014-2020 годы						
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	семей	90	224	165	Финансирование программных мероприятий по списку 2014 года в первом полугодии не производилось, свидетельства выдавались в сентябре и поэтому остальные семьи не успели приобрести жилые помещения до 01.01.2015 (срок действия свидетельства - 9 месяцев)
2.	Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	4,1	9,7	7,2	

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»						
1.	Количество выданных документов	шт.		15000	16568	нет
2.	Принятие мер по улучшению условий качества жизни граждан, проживающих в маневренном фонде	%		100	100	нет