

Информация о результатах планового выездного контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» в муниципальном бюджетном учреждении «Спецдорсервис»

Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» на объекте: муниципальное бюджетное учреждение «Спецдорсервис».

В 2019 году, в рамках выполнения муниципальной программы города Тамбова «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» (далее – муниципальная программа) по основному мероприятию «Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду» Учреждению было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- ремонт ливневых канализаций и содержание системы водоотведения улиц города Тамбова, включая составление проектно-сметной документации;
- организация работ по ремонту дождеприемных и смотровых колодцев;
- мероприятия в области охраны водных ресурсов (оценка качества воды, установка счетчика и рыбозащитного устройства на водозаборном узле на р.Цна).

На реализацию мероприятий по муниципальной программе Учреждению в 2019 было предусмотрено 600,0 тыс. руб.

Всего в 2019 году учреждению профинансировано денежных средств на реализацию программы – 593 628,68 руб. Кассовые расходы составили 580 628,68 руб. Остаток денежных средств на лицевом счете на 31.12.2019 составил – 13 000,0 руб.

По данным Учреждения результаты реализации муниципальной программы, в рамках полномочий Учреждения, определены достижениями показателей (индикаторов) поставленных муниципальной программой по следующему показателю, в следующих объемах:

- «Обеспечение пропускной способности колодцев и ливневой канализации» запланировано к исполнению 50 491 м., исполнено в полном объеме. В целях обеспечения пропускной способности системы ливневой канализации учреждением собственными силами выполнены следующие работы: очистка от снега и льда отверстий труб и дождеприемных колодцев – 788 шт.; очистка от снега и льда водоотводных канав – 2 537 п.м.; очистка от мусора и наносного грунта дождеприемных и смотровых колодцев – 1 363 шт.; очистка водоотводных лотков, быстротокков и водопропускных труб от мусора и наносного грунта – 10 117 п.м.;

- «Ремонт дождеприемных и смотровых колодцев в соответствии с нормативными требованиями» запланировано к ремонту 74 шт. (колодцев), исполнено 77 шт. (колодцев). Увеличение на 3 шт. (колодца) произошло за счет повторного использования материалов после разборки ремонтируемых колодцев;

- «Обеспечение нормативных требований по защите биоресурсов водоемов» предусмотрено заключение 12 договоров для обеспечения охраны водных ресурсов, исполнено - 12 договоров.

Проверкой установлено, что данные результаты реализации муниципальной программы подтверждаются документально оформленными фактами хозяйственной жизни: контракты (договоры) на выполнение работ, акты о приемке выполненных работ, накладные, выписки из лицевого счета и платежные поручения УФК по Тамбовской области.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.