

**Информация о ходе реализации Национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в городе Тамбове в 2019 году**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4/19

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по ремонту автомобильных дорог по ул. Авиационной (от ул. комиссара Московского до ул. Ипподромной), ул. Киквидзе (от ул. Авиационной до трассы Москва-Волгоград), ул. комиссара Московского (от ул. Октябрьской до ул. Киквидзе), ул. 40 лет Октября (от ул. Авиационной до ул. им. Фрунзе) в городе Тамбове.

Подрядчик – ООО «Дорстройсервис»

Цена контракта – 169 417 181,00 руб

Дата заключения – 06.05.2019г

Сроки выполнения работ – 06.05.2019г-01.11.2019г

1. ул. Авиационная (от ул. комиссара Московского до ул. Ипподромной) - выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД, выполнены работы по установке Г-образных опор для дублирующих знаков пешеходного перехода над проезжей частью, ведется установка перильных ограждений.

Выполнение по объекту **93%** (на 14.10.2019)

2. ул. Киквидзе (от ул. Авиационной до трассы Москва-Волгоград) – выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД, выполнены работы по установке светофорного объекта, ведутся работы по подключению.

Выполнение по объекту **95%** (на 14.10.2019)

3. ул. комиссара Московского(от ул. Октябрьской до ул. Киквидзе) – выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД.

Выполнение по объекту **96%** (на 14.10.2019)

4. ул. 40 лет Октября (от ул. Авиационной до ул. им. Фрунзе) – выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД

Выполнение по объекту **99%** (на 14.10.2019)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3/19

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по ремонту автомобильных дорог по ул. Базарной (от ул. Октябрьской до Северной площади), ул. Базарной (от ул. Лермонтовской до ул. Коммунальной), ул. Карла Маркса

(от ул. Астраханской до ул. Интернациональной), ул. Пролетарской (от ул. Лермонтовской до ул. Интернациональной) в городе Тамбове.

Подрядчик – ООО «Реал-Макс»

Цена контракта – 179 097 194,00 руб

Дата заключения – 06.05.2019г

Сроки выполнения работ – 06.05.2019г-01.11.2019г

1. ул. Пролетарская (от ул. Лермонтовской до ул. Интернациональной) – выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД, ведется установка перильных ограждений.

Выполнение по объекту **91%** (на 14.10.2019)

2. ул. Карла Маркса (от ул. Астраханской до ул. Интернациональной) – выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД, ведется установка перильных ограждений.

Выполнение по объекту **90%** (на 14.10.2019)

3. ул. Базарная (от ул. Лермонтовской до ул. Коммунальной) - выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД

Выполнение по объекту **87%** (на 14.10.2019)

4. ул. Базарная (от ул. Октябрьской до Северной площади) – выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД, ведется установка перильных ограждений.

Выполнение по объекту **93%** (на 14.10.2019)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 6/19

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по ремонту автомобильной дороги по Моршанскому шоссе (от пл. Комсомольской до ул. Урожайной) в городе Тамбове.

Подрядчик – ООО «ТамбовИнвестСтрой»

Начально-максимальная сумма – 76 386 079,00 руб

Цена контракта – 76 004 148,60 руб

Дата заключения – 24.05.2019г

Сроки выполнения работ – 24.05.2019г-01.11.2019г

Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД, ведутся работы по установке Г-образных опор для дублирующих знаков пешеходного перехода над проезжей частью, ведется установка перильных ограждений

Выполнение по объекту **96%** (на 14.10.2019)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 5/19

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по ремонту автомобильной дороги по ул. Магистральной (от ул. Рылеева до ул. Мичуринской) в городе Тамбове.

Подрядчик – ООО «Стройинжиниринг»

Начально-максимальная сумма – 60 709 386,00 руб

Цена контракта – 60 405 839,07 руб

Дата заключения – 24.05.2019г

Сроки выполнения работ – 24.05.2019г-01.11.2019г

Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, ведутся работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схеме ОДД, выполнена установка перильных ограждений, выполнены работы по установке Г-образных опор для дублирующих знаков пешеходного перехода над проезжей частью, выполнены работы по установке светофорных объектов.

Выполнение по объекту **95%** (на 14.10.2019)